

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	補助事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	住用町内海バンガロー合併浄化槽整備事業					
補助事業者名又は間接補助金事業者名		奄美市					
補助事業実施場所		奄美市住用町大字見里地内					
補助事業の概要		<p>現在、本施設浄化槽は単独浄化槽のため、宿泊棟4棟及び管理棟のトイレ排水処理のみを実施しており、その他生活排水は処理できていない状況です。</p> <p>世界自然遺産登録へ向けた活動を進める本市においては、環境配備の点からも生活排水全般の処理が必要であることから、合併浄化槽を整備します。</p> <p>合併浄化槽 30人槽（宿泊者定員7人×バンガロー4戸+管理棟1人）一式</p>					
補助事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		<p>奄美市総合計画 後期基本計画（平成28年～令和2年）</p> <p>第3章 自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり</p> <p>第1節 生活基盤・環境の整備 (2) 快適な生活空間の創出 (4) 上・下水道施設の整備</p> <p>○下水道整備区域外における合併処理浄化槽設置を促進します。■合併処理浄化槽設置整備事業の推進計画目標</p> <p>汚水処理人口普及率 平成27年度 93.5%→ 令和2年度 96.2%</p>					
事業開始年度		令和元年	事業終了（予定）年度		令和2年度		
事業期間の設定理由		内海バンガロー下水道施設の改修計画の終期まで					
補助事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和3年度
		内海バンガローにおける下水道施設の改修率100%	(内海バンガロー内改修済箇所/要改修箇所) ×100	成果実績	%		
				目標値	%		100
				達成度	%		
評価年度の設定理由							
内海バンガロー下水道施設の改修計画の終期の翌年度に評価を実施。							

補助事業の定性的な成果及び評価等						
令和元年度において、内海バンガロー合併浄化槽を整備したことにより、施設衛生面での品質向上や世界自然遺産登録を見据えた環境衛生面での向上につながると考えています。令和2年度においても、引き続き整備を進めていく予定です。「内海バンガローにおける下水道施設の改修率」については、令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。						
補助事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度
	合併浄化槽の整備	活動実績	式	－	－	1
		活動見込	式	－	－	1
		達成度	%	－	－	100
補助事業の総事業費等	平成29年度	平成30年度	令和元年度	備考		
総事業費	0	0	7,782,000			
補助金充当額	0	0	4,600,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	0	0	4,600,000			
補助金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
住用町内海バンガロー合併浄化槽整備事業		指名競争入札		(有) 南都開発 (奄美市)		7,782,000
補助事業の担当課室	奄美市住用総合支所産業建設課					
補助事業の評価課室	奄美市住用総合支所産業建設課					