

別紙

I. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備, 維持補修又は維持運営等措置	石原公民館外壁落下防止等工事	奄美市	4,999,320	4,600,000	市総事業費 4,999,320

Ⅱ. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	石原公民館外壁落下防止等工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		奄美市		
交付金事業実施場所		奄美市住用町石原地内		
交付金事業の概要		<p>石原集落における有事の際の、安全性の向上と地域コミュニティ活動をさらに推進するために、石原公民館の防水改修等を行います。</p> <p><工事内容> 石原公民館外壁落下防止等工事 直接仮設工事 96.6㎡ 外壁落下防止工事 172㎡、屋根防水改修工事 128㎡、その他工事</p>		
総事業費		4,999,320	交付金充当額 うち文部科学省分 うち経済産業省分	4,600,000 4,600,000
交付金事業の成果目標		平成22年度奄美豪雨災害を経験した石原集落は、平成24年4月に自主防災組織を設立し、災害への備えを行っています。本施設の改修により、施設の安全性向上と長寿命化にも資することから、地域住民の安全性の向上と地域コミュニティ活動の継続につながり、地域住民の福祉の向上を図ります。		
交付金事業の成果指標		施設利用者数 H28年度 325名→平成29年度 357名		
交付金事業の成果及び評価		平成29年度の施設利用者は389名※H29.3.31時点(月平均32名:対前年月平均増減率18.5%)となり、事業実施後は施設利用者数も増加し、地域コミュニティ活動も盛んになりました。また、本交付金の活用により、石原集落公民館の外壁落下防止工事等を実施することで施設の安全性も向上し、長寿命化も図ることができたため、今後も石原集落の地域コミュニティ活動拠点としての利用促進を図り、地域住民の福祉の向上を図ることを継続する予定です。		
交付金事業の契約の概要				
契約の目的		契約の方法等	契約の相手方	契約金額
石原公民館外壁落下防止等工事		指名競争入札	(株)元野建設	4,740,000
計				4,740,000
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無	交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	無