

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月31日

計画の名称	奄美市都市公園の長寿命化と安全・安心な公園整備												
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	奄美市												
計画の目標	<p>奄美市が管理する多くの公園施設が老朽化が進行し、公園利用者の安全確保が困難になっており、維持管理が重要な問題となっている。</p> <p>公園長寿命化計画に基づき健全度調査等において改善が必要とされたものから、公園施設の改築をおこない公園利用者の安全の確保と対策の強化を図り、子供や高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を図ることを目標とする。また、公園施設の長寿命化計画について5年が経過したことから、健全度調査等を実施し長寿命化計画の見直しをおこなう。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	351	A	351	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H31末	H33末
1	改修が必要な公園施設35公園のうち、27公園を平成33年度までに整備する。			
	改築・更新の必要な公園の対策済み公園の割合	0%	60%	100%
	改築・更新の実施済み公園数 / 改築・更新が必要な公園数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	奄美	奄美市	直接	奄美市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	あかざき公園等27箇所における遊具等の改築	奄美市						337		策定済	
	A12-002	公園	奄美	奄美市	直接	奄美市	-	-	奄美市公園施設長寿命化計画策定事業	公園施設長寿命化計画策定	奄美市						14		-	
												小計						351		
												合計						351		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 奄美市都市整備課により事後評価を実施	事後評価の実施時期 令和5年3月
	公表の方法 奄美市のHPにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化計画に基づき改築・更新したことによって利用者が安全で安心して利用できる都市公園の整備ができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
目標値が整備の完了した公園数の割合となっており、本事業の性質上公園施設ごとに整備を行うため、進捗状況が不明瞭であった。 目標値を健全な公園施設数の割合に変更することで進捗状況を明瞭化し、利用者が安全で安心して利用できるよう公園整備に努めたい。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	100	
	最終目標値	100%
	最終実績値	59%
		定期点検により緊急性の高い施設を優先した結果、予定していた公園数の改築・更新が行えなかったため。